

**КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»**

Волгоградская ул., д.141, г. Ахтубинск, Астраханская область, 416500 Тел./факс (8-85141) 4-04-24 /, (8-85141) 4-04-15
ОКПО 78317643, ОГРН 1063022000282, ИНН/КПП 3001040259/300101001

АКТ № 9

**по результатам проверки законности и результативности использования средств бюджета, выделенных на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2018-2019гг.»
в отношении Администрации МО «Село Ново-Николаевка»**

г. Ахтубинск

25 декабря 2019г.

В соответствии с Планом работы на 2019 год, распоряжением от 02.12.2019г. № 20-Р, председателем КСП МО «Ахтубинский район» проведено контрольное мероприятие в отношении Администрации МО «Село Ново-Николаевка» (далее также - Учреждение).

Цель мероприятия: определение законности и результативности использования средств бюджета, выделенных на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2018-2019гг.».

Юридический адрес объекта проверки: 416522, Астраханская область, Ахтубинский район, с. Ново-Николаевка, пер. Школьный, д.2.

Должностные лица объекта контрольного мероприятия: глава администрации МО «Село Ново-Николаевка» Урузгалиев Аис Джунусович, с 23.09.2019 г. глава администрации МО «Село Ново-Николаевка» Айтжанова Татьяна Евгеньевна.

Проверяемый период деятельности: 01.01.2018 г. по 31.12.2018г. и истекший период 2019 года.

Срок проведения проверки: с 05.12.2019 г. по 25.12.2019 г.

Метод проверки: выездная проверка.

1. Нормативные документы, использованные в работе:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 №132н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 №132н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;
- Постановление администрации МО «Село Ново-Николаевка» от 25.12.2017 г. № 38 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Село Ново-Николаевка» на период 2018-2022 годы»;
- Постановление администрации МО «Село Ново-Николаевка» от 26.03.2018 г. № 7 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Село Ново-Николаевка» на 2018-2022 год»;
- Постановление администрации МО «Село Ново-Николаевка» от 08.04.2019 г. № 19 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Село Ново-Николаевка» на 2018-2022 год»;

- Решение Совета МО «Село Ново-Николаевка» от 25.12.2017 № 29 «О бюджете муниципального образования «Село Ново-Николаевка» на 2018 год» (в редакции решения Совета МО «Село Ново-Николаевка» от 28.02.2018 №3, от 27.03.2018 №7, от 28.04.2018 №8, от 27.07.2018 №14, от 31.08.2018 №16, от 28.09.2018 №20, от 29.12.2018 г. №26);

- Решение Совета МО «Село Ново-Николаевка» от 23.05.2019 года № 10 «Об исполнении бюджета Муниципального образования «Село Ново-Николаевка» за 2018 год»;

- Решение Совета МО «Село Ново-Николаевка» от 21.12.2018 № 25 «О бюджете муниципального образования «Село Ново-Николаевка» на 2019 год» (в редакции решения Совета МО «Село Ново-Николаевка» от 01.02.2019 г. №3, от 08.04.2019 г. №5, от 31.07.2019 г. №16, от 27.08.2019 г. №18);

- Соглашение о предоставлении в 2018 году иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальному образованию Ахтубинского района на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды от 20.06.2018 №119/18;

- Дополнительное соглашение №139/18 от 25.07.2018 г. к Соглашению о предоставлении в 2018 году иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальному образованию Ахтубинского района на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды от 20.06.2018 №119/18;

- Соглашение №144 от 25.07.2018 г. о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Ахтубинский район» МО «Село Ново-Николаевка» на обеспечение выполнения условий порядка предоставления иного межбюджетного трансферта на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденного постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 23.05.2017 г. №276 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- Соглашение о предоставлении в 2019 году иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальному образованию «Село Ново-Николаевка» на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» от 23.05.2019 №65/19;

- Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальному образованию «Село Ново-Николаевка» на софинансирование мероприятий, направленных на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» № 79/19 от 25.06.2019 г.;

- Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении в 2019 году иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальному образованию «Село Ново-Николаевка» на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» от 23.05.2019 №64/19» от 02.08.2019 №102/19.

2. МП «Формирование комфортной городской среды МО «Село Ново-Николаевка» на 2018 - 2019 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО «Село Ново-Николаевка» на период 2018-2022 годов» (далее МП) утверждена постановлением администрации МО «Село Ново-Николаевка» от 25.12.2017 г. № 38 (с изменениями от 26.03.2018 г. №7, от 08.04.2019 г. № 19).

Согласно паспорту Программы ответственным исполнителем Программы является Администрация МО «Село Ново-Николаевка».

Целью Программы является:

- повышение уровня благоустройства территории МО «Село Ново-Николаевка».

Задачи программы:

- Формирование единых ключевых подходов и приоритетов становления комфортной городской среды на территории МО «Село Ново-Николаевка» с учетом основных подходов территориального развития;

- Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Село Ново-Николаевка»;
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства МО «Село Ново-Николаевка»;
- Оздоровление санитарной, экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;
- Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

Проведение работ по благоустройству мест массового отдыха населения и территорий общественного пользования – 2 ед. из них:

- проведение ремонтных работ по благоустройству общественной территории парка прилегающей к Дому Культуры с. Ново-Николаевка по адресу: с. Ново-Николаевка, ул. Молодежная, 1 – 1 ед.;
- обустройство общественной территории для создания парка культуры и отдыха по адресу: с. Ново-Николаевка, ул. Советская, 101а;
- приведение правил благоустройства МО «Село Ново-Николаевка» в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
- представление в Управление коммунального хозяйства МО «Ахтубинский район» проекта по благоустройству общественных территорий на 2018 год.

Постановлением администрации МО «Село Ново-Николаевка» от 26.03.2018 г. №7, от 08.04.2019 г. №19 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Село Ново-Николаевка» на 2018-2022 год» в Программу внесены изменения в части объемов финансирования.

Срок и этапы реализации Программы – 2018-2022 гг.

В ходе анализа содержания муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Село Ново-Николаевка» на период 2018-2022 годов» с указанием адресных перечней территорий, благоустраиваемых в 2018-2022 году, утвержденной администрации МО «Село Ново-Николаевка» от 25.12.2017 г. № 38 (с изменениями), установлено, что при ее формировании учтены рекомендации по подготовке муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Дизайн-проект, включает в себя визуальное описание проекта благоустройства, перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории, локальную смету. Проект разработан ООО «ВЕГА» 02.02.2018г.

Согласно, Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории МО «Село Ново-Николаевка» дизайн-проект должен быть разработан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Село Ново-Николаевка» на 2018-2022 годы».

В нарушение п.6 приложения №7 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Село Ново-Николаевка» на период 2018-2022 годов» нарушен срок разработки дизайн-проекта. Программа утверждена 25.12.2017 г., а дизайн проект изготовлен 02.02.2018 г. (22 рабочих дня).

Дизайн проект размещен на сайте МО «Село Ново-Николаевка» <https://mo.astrobl.ru/selonovonikolaevka/programmy>.

Протокол общественного обсуждения дизайн-проекта на устройство парка по ул. Советская 101 «А» в селе «Ново-Николаевка» от 12.02.2018 г. размещен на сайте в соответствии с положениями МП.

Согласно МП, запланировано выделить 1500,00 тыс. рублей на благоустройство общественных территорий и 2400,00 тыс. рублей на создание парка культуры и отдыха. В течение 2018-2019 годов выполнены работы по созданию парка культуры и отдыха на общую сумму 1243,4 тыс. рублей. Программой на 2019 год предусмотрены мероприятия по благоустройству общественных территорий. Данные мероприятия не выполнены.

План муниципальной программы выполнен на 32% (1243,4/3900*100%).

3. Объем финансовых ресурсов и источники финансирования.

2018 год

Согласно решения Совета муниципального образования «Село Ново-Николаевка» от 25.12.2017 № 29 «О бюджете муниципального образования «Село Ново-Николаевка» на 2018 год» (в редакции решения Совета МО «Село Ново-Николаевка» от 28.02.2018 №3, от 27.03.2018 №7, от 28.04.2018 №8, от

27.07.2018 №14, от 31.08.2018 №16, от 28.09.2018 №20, от 29.12.2018 г. №26) на исполнение муниципальной программы выделено:

- Из федерального бюджета на реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории МО "Село Ново-Николаевка" муниципальной программы" Формирование современной городской среды"- 223800,38 рублей;

- Из бюджета Астраханской области - 49126,91 рублей.

- На компенсацию расходов бюджета Астраханской области, предоставленных на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды"- 49126,91 рублей.

Решением «О внесении изменений в решение совета муниципального образования «Ахтубинский район» от 14.12.2017 № 396 «О бюджете муниципального образования «Ахтубинский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (в ред. от 28.12.2017 № 405, от 15.02.2018 № 415, от 29.03.2018 № 435, от 15.05.2018 № 441, от 01.06.2018 № 452, от 13.06.2018 № 455, от 19.07.2018 № 464, от 20.09.2018 № 476, от 13.12.2018 № 507, от 27.12.2018 г. №508) включено распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 год, предусматривающее выделение средств бюджету муниципального образования «Село Ново-Николаевка» в размере **272927,29** рублей и иные межбюджетные трансферты из бюджета МО «Ахтубинский район» - 49126,91 рублей.

Заключено соглашение о предоставлении в 2018 году иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальному образованию Ахтубинского района на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды от 20.06.2018 №119/18 сумме **272927,29** рублей;

Расхождений между объемами финансирования основных мероприятий Программы с объемами, предусмотренными Решением о бюджете на 2018 год не обнаружено.

Запланированные внебюджетные средства в сумме 5459 рублей не использованы.

2019 год

Согласно решения Совета муниципального образования «Село Ново-Николаевка» от 21.12.2018 № 25 «О бюджете муниципального образования «Село Ново-Николаевка» на 2019 год» (в редакции решения Совета МО «Село Ново-Николаевка» от 01.02.2019г. №3, от 08.04.2019 г.№5, от 31.07.2019 г. №16, от 27.08.2019 г. №18) на исполнение муниципальной программы выделено:

Таблица №1 (рублей)

Федеральный бюджет	Бюджет области	Астраханской	Бюджет МО «Село Ново-Николаевка»	Всего
941429,73	14558,19		14558,19	970546,11

Решением «О внесении изменений в решение совета муниципального образования «Ахтубинский район» от 13.12.2018 № 505 «О бюджете муниципального образования «Ахтубинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (в ред. От 28.02.2019№525, от 30.04.2019№545, от 11.07.2019 №565) включено распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2019 год, предусматривающее выделение средств бюджету муниципального образования «Село Ново-Николаевка» в размере **970546,11** руб.

Заключены:

- Соглашение о предоставлении в 2019 году иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальному образованию «Село Ново-Николаевка» на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» от 23.05.2019 №65/19;

- Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении в 2019 году иного межбюджетного трансферта из бюджета МО «Ахтубинский район» муниципальному образованию Ахтубинского района

на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды от 20.08.2019 №102/19 на сумму **970546,11** рублей;

Расхождений между объемами финансирования основных мероприятий Программы с объемами, предусмотренными Решением о бюджете на 2019 год не обнаружено.

4. Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на выполнение мероприятий программы.

2018 год.

Администрацией МО «Село Ново-Николаевка» в 2018 году были заключены следующие договора подряда на выполнение работ по устройству парка по ул. Советская 101 "А":

- Договор подряда №1 от 01.06.2018 г. с ИП Кашкаровым Владимиром Валерьевичем на сумму 97958,89 рублей без НДС на выполнение работ по ограждению (14 секций).

- Договор подряда №2 от 13.06.2018 г. с ИП Кашкаровым Владимиром Валерьевичем на сумму 95844,44 рублей без НДС на выполнение работ по ограждению (13 секций).

- Договор подряда №3 от 18.06.2018 г. с ИП Кашкаровым Владимиром Валерьевичем на сумму 79123,96 рублей без НДС на выполнение работ по ограждению (10 секций).

Информация о кассовых расходах представлена в таблице № 2

Таблица № 2 (руб.)

Основание оплаты	Сумма	Номер и дата платежного документа	КБК
1	2	3	5
Договор подряда №1 от 01.06.2018 г., акт №1 от 13.08.2018 г.	29387,00	№79960 от 03.08.2018 г.	300 0503 26100R5550540
	68571,89	№367619 от 27.09.2018 г.	
Договор подряда № №2 от 13.06.2018 г., акт № 2 от 17.08.2018 г.	28753,00	№95894 от 07.08.2018 г.	300 0503 26100R5550540
	67091,44	№380090 от 28.09.2018 г.	
Договор подряда № 3 от 18.06.2018 г., акт № 3 от 17.08.2018 г.	23737,00	№ №95891 от 07.08.2018 г.	300 0503 26100R5550540
	55386,96	№368647 от 27.09.2018 г.	
ИТОГО	272927,29		

Оплата выполненных работ в соответствии с условиями договоров подряда п.3.3 осуществляется после подписания сторонами акта выполненных работ:

- №1 от 13.08.2018 г.

- №2 от 17.08.2018 г.

- №3 от 17.08.2018 г.

Пунктом 4.2. договоров подряда, установлено, что дата окончания работ - 10 рабочих дней после поступления аванса. Сроки выполнения работ не нарушены.

2019 год

Администрацией МО «Село Ново-Николаевка» в 2019 году был заключен муниципальный контракт № 03253000138190000020001 от 20.06.2019 г. на выполнение работ по устройству парка по ул. Советская 101 "А" в с. Ново-Николаевка, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. с ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ АСТ" на сумму 931 724,27 (девятьсот тридцать одна тысяча семьсот двадцать четыре) рубля 27 копеек (включая НДС- 155 287,38 (сто пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят семь) рублей 38 копеек.

Дополнительным соглашением №1 от 15.08.2019 г. к МК № 03253000138190000020001 от 20.06.2019 г. внесено изменение в п. 3.1. МК о стоимости поручаемых Подрядчику работ в сумме 931 724,27 без НДС.

Заключено соглашение №1 от 21.10.2019 г. об увеличении цены на 38821,84 рубль предусмотренной контрактом муниципального контракта №03253000138190000020001 от 20.06.2019 г. на выполнение работ по устройству парка по ул. Советская, 101 «А» в с. Ново-Николаевка, Ахтубинский район, Астраханская область. Общая стоимость контракта составила 970546,11 рублей.

Предметом контракта является выполнение работ по устройству парка по ул. Советская 101 "А" в с. Ново-Николаевка, Ахтубинского района Астраханской области. Информация о кассовых расходах представлена в таблице № 3

Таблица № 3 (руб.)

Основание оплаты	Сумма	Номер и дата платежного документа	КБК
1	2	3	5

Счет № 20 от 23.08.2019 (Акт № 1 от 23.08.2019 о приемке выполненных работ)	931724,27	№700685 от 19.09.2019 г.	400 0503 04ZF255550 244
Счет № от (Акт № 2 от 23.08.2019 г.)	38821,84	№210614 от 21.11.2019 г.	400 0503 04ZF255550 244
ИТОГО	970546,11		

Оплата выполненных работ в соответствии с п.3.7 Контракта осуществляется после подписания сторонами следующих документов:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – №1 от 23.08.2019г., №2 от 23.08.2019 г;
- акта выполненных работ (форма № КС-2) – №1 от 23.08.2019 г., № 2 от 23.08.2019 г.;
- счета/счета-фактуры - №20 от 23.08.2019 г., №22 от 23.08.2019 г.

В соответствии с п. 3.8. Контракта оплата выполненных по настоящему Контракту работ осуществляется без авансовых платежей.

Пунктом 4.2. Контракта, установлен срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта в течении 40 календарных дней. Работы должны были быть выполнены подрядчиком в срок до 30.07.2019 г.

В нарушение п. 4.2 муниципального контракта работы выполнены 23.08.2019 г.

При проверке, предоставлено письмо от 14.08.2019г. №20с, в котором указаны причины задержки выполнения контракта, а именно:

- Возврат некачественного материала;
- погодные условия в конце июля 2018 г.

ООО «СтройИндустрия АСТ» направила запрос №14с от 29.07.2019 г. в адрес Главы МО «Село Ново-Николаевка» о дополнительном финансировании затрат на материалы неучтенные в сметной документации. Дополнительное соглашение об увеличении стоимости контракта заключено 21.10.2019 г. после выполнения всего объема работ, акт составлен 23.08.2019 г.

В ходе визуального осмотра установлено:

- территория парка огорожена;
- установлен бордюрный камень;
- установлено 6 фонарных столбов и 24 шт. светильников;
- посажен 21 саженец деревьев;
- установлено 8 шт. скамеек.
- установлены урны в количестве 4 шт.

5. Соответствие содержания актов выполненных работ, послуживших основанием для совершения платежей, сводным и локальным сметным расчетам по видам работ.

2018 год.

В соответствии с разделом 1 договоров подряда №1 от 01.06.2018 г., №2 от 13.06.2018 г., №3 от 18.06.2018 г. и утвержденной сметной документацией все виды и объемы работ выполнены;

2019 год.

В соответствии с пунктом 2.1. муниципального контракта работы в части видов и объемов работ выполнены в полном соответствии с утвержденной сметной документацией. В ходе проверки были предоставлены все необходимые сертификаты соответствия.

ВЫВОДЫ:

1. В рамках реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Администрацией МО «Село Ново-Николаевка» была разработана Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО «Село Ново-Николаевка» на период 2018-2022 годов» и утверждена постановлением администрации МО «Село Ново-Николаевка» от 25.12.2017 № 38 (с изм. от 26.03.2018 г. №7, от 08.04.2019 № 19).

2. Программой на 2018- год предусмотрены мероприятия обустройство общественной территории для создания парка культуры и отдыха по адресу: с. Ново-Николаевка, ул. Советская, 101а, финансирование которого, согласно Соглашения между МО «Ахтубинский район» и МО «Село Ново-Николаевка»

в 2018 году составляет 272,92729 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 223,80038 тыс. руб., средства областного бюджета - 49,12691 тыс. руб.,

в 2019 году составляет 970,54611 тыс. рублей из них: средства федерального бюджета – 941,42973 тыс. руб., средства областного бюджета - 14,55819 тыс. руб., средства местного бюджета 14,55819 тыс. руб.

3. Предусмотренные мероприятия по благоустройству общественных территорий Муниципальной программой на 2019 год не выполнены.
4. В нарушение п.6 приложения №7 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Село Ново-Николаевка» на период 2018-2022 годов» нарушен срок разработки дизайн-проекта.
5. Решением «О внесении изменений в решение совета муниципального образования «Ахтубинский район» от 14.12.2017 № 396 «О бюджете муниципального образования «Ахтубинский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (в ред. от 28.12.2017 № 405, от 15.02.2018 № 415, от 29.03.2018 № 435, от 15.05.2018 № 441, от 01.06.2018 № 452, от 13.06.2018 № 455, от 19.07.2018 № 464, от 20.09.2018 № 476, от 13.12.2018 № 507, от 27.12.2018 г. №508) включено распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2019 год, предусматривающее выделение средств бюджету муниципального образования «Село Ново-Николаевка» в размере 272,92729 тыс. рублей и иные межбюджетные трансферты из бюджета МО «Ахтубинский район» - 49,12691 тыс. рублей.
6. Заключено соглашение о предоставлении в 2018 году иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальному образованию Ахтубинского района на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды от 20.06.2018 №119/18 сумме 272,92729 тыс. рублей;
7. Администрацией МО «Село Ново-Николаевка» в 2018 году были заключены следующие договора подряда на выполнение работ по устройству парка по ул. Советская 101 "А":
 - Договор подряда №1 от 01.06.2018 г. с ИП Кашкаровым Владимиром Валерьевичем на сумму 97958,89 рублей без НДС на выполнение работ по ограждению (14 секций).
 - Договор подряда №2 от 13.06.2018 г. с ИП Кашкаровым Владимиром Валерьевичем на сумму 95844,44 рублей без НДС на выполнение работ по ограждению (13 секций).
 - Договор подряда №3 от 18.06.2018 г. с ИП Кашкаровым Владимиром Валерьевичем на сумму 79123,96 рублей без НДС на выполнение работ по ограждению (10 секций).Общая сумма договоров подряда составляет 272,92729 тыс. рублей.
8. В соответствии с п. 4.2 договоров подряда №1 от 13.08.2018 г., №2 от 17.08.2018 г., №3 от 17.08.2018 г. сроки выполнения работ не нарушены.
9. Решением «О внесении изменений в решение совета муниципального образования «Ахтубинский район» от 13.12.2018 № 505 «О бюджете муниципального образования «Ахтубинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (в ред. От 28.02.2019 №525, от 30.04.2019 №545, от 11.07.2019 №565) включено распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2019 год, предусматривающее выделение средств бюджету муниципального образования «Село Ново-Николаевка» в размере 970546,11 руб.
10. Заключено Соглашение о предоставлении в 2019 году иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальному образованию «Село Ново-Николаевка» на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» от 23.05.2019 №65/19;
11. Заключено Дополнительное соглашение №102/19 от 02.08.2019 г. к соглашению о предоставлении в 2019 году иного межбюджетного трансферта из бюджета МО «Ахтубинский район» муниципальному образованию «Село Ново-Николаевка» на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» от 23.05.2019 №65/19 на сумму 970546,11 рублей;
12. Администрацией МО «Село Ново-Николаевка» в 2019 году был заключен муниципальный контракт № 03253000138190000020001 от 20.06.2019 г. на выполнение работ по устройству парка по ул. Советская 101 "А" в с. Ново-Николаевка, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. с ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ АСТ" на сумму 931 724,27 (девятьсот тридцать одна тысяча семьсот двадцать четыре) рубля 27 копеек (включая НДС- 155 287,38 (сто пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят семь) рублей 38 копеек.

13. Дополнительным соглашением №1 от 15.08.2019 г. к МК № 03253000138190000020001 от 20.06.2019 г. внесено изменение в п. 3.1. МК о стоимости поручаемых Подрядчику работ в сумме 931 724,27 без НДС.

14. Установленные сроки выполнения работ п. 4.2 муниципального контракта № 03253000138190000020001 от 20.06.2019 г. нарушены на 40 дней.

15. Расхождений между объемами финансирования основных мероприятий Программы с объемами, предусмотренными Решением о бюджете на 2018 год не обнаружено.

16. Расхождений между объемами финансирования основных мероприятий Программы с объемами, предусмотренными Решением о бюджете на 2019 год не обнаружено.

17. Нарушений в объемах запланированных и выполненных работ не обнаружено.

18. Использование средств бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2019 гг., оценено как эффективное.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Рассмотреть материалы проверки, учесть замечания и недостатки, выявленные в ходе проверки;
2. Проводить мониторинг реестра недобросовестных поставщиков при заключении муниципальных контрактов;
3. При необходимости своевременно вносить изменения в Паспорта муниципальных программ.
4. При изменении условий муниципальных контрактов вносить дополнительные соглашения к муниципальным контрактам.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
МО «Ахтубинский район»

_____ Ю.Ю. Журавлева
М.П.

Глава Администрации МО «Село Ново-Николаевка»

_____ Т.Е.Айтжанова

М.П.

Главный бухгалтер Администрации МО
«Село Ново-Николаевка»

_____ /Рудикова Ю.С./

Второй экземпляр акта получил _____

Акт отпечатан в двух экземплярах:

1 (один) экземпляр для Администрации МО «Село Ново-Николаевка»

1 (один) экземпляр для Контрольно-счетной палаты МО «Ахтубинский район»